

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-294 от 29.12.2016 г.

към Договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 год.

Днес, 01.06.2017 год. в гр. Искър, област Плевен се сключи настоящото допълнително споразумение между:

чл. 23 от 33 АА

1. ОБЩИНА ИСКЪР с Идентификационен номер BG , със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и Полина Стефанова Цветкова – Главен счетоводител на Община Искър, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. „ПСТ ПЛЕВЕН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: община , област , ул. , ЕИК представлявано от Хари Димитров Найденов – управител,

чл. 23 от 33 АА

Определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с № 01026-2016-0021 (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки), наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал.2 от ЗОП, чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и чл. 31 от Заключителните разпоредби на Договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 год., в изпълнение на т.3 от Решение № 370 от 30.05.2017 г., по Протокол № 22 от 30.05.2017 г. на Общинския съвет за промяна в размера на средствата, предвидени за Основен ремонт, придобиване на ДМА, придобиване на НМДА и Капиталов трансфер по бюджета на община Искър за 2017 г. към 26.05.2017 г., съгласно промените в Приложение № 6, страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ

§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителен обем ремонтни дейности на обект: „Ремонт на ревизионни шахти по ул.“Райко Даскалов“ и ул.“Георги Димитров“ гр.Искър“, в определения в чл.4 от договора срок,

#### Поради следните мотиви:

При изпълнение на сключения договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 г. бе извършена текуща проверка относно изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Ремонт на ревизионни шахти по ул.“Райко Даскалов“ и ул.“Георги Димитров“ гр.Искър, при която се установи, че към 19 май 2017г. са изпълнени и подлежат на асфалтиране 18 /осемнадесет/ броя ревизионни шахти, съгласно предвидените в чл.2 от Договора за СМР №Д-ОА-294/29.12.2016год.;

В резултат от направения оглед на трасето по ул.“Райко Даскалов“ и ул.“Георги Димитров“ се констатира, че след изминалия зимен сезон ревизионните шахти при ОК182 и ОК185 също са станали в лошо техническо състояние и представляват реално опасност за преминаващите хора и транспортни средства. Същите създават предпоставки за ПТП.

Комисията от Дирекция СИРТСУ при община Искър е предложила на Възложителя, фирмата – изпълнител „ПСТ ПЛЕВЕН“ ЕООД да отремонтира в срока на договора допълнително двете ревизионни шахти при ОК 182 и ОК185 при условията за цени, плащания и технически изисквания съгласно действащия договор за СМР.

§2. Чл.2 Раздел II Цени и плащания, чл. 2, ал. 1 от договор с рег. № Д-ОА-294 от 29.12.2016 год., се изменя както следва:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 24 999,82 лв. (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и две стотинки) без включен ДДС и 29 999,78 лв. (двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и две стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение (Образец № 4) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от договора, в това число за:

2.1. за 1 бр. ревизионна шахта – 1 249,99 лв. (хиляда двеста четиридесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) без включен ДДС или 1 499,99 лв. (хиляда четиристотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) с включен ДДС.

§3. Допълнително възложената работа е в размер на 2 500,00 лева (две хиляди и петстотин лева) без ДДС или 3 000,00 лв. (три хиляди лева) с ДДС, при условията и в срока, посочени в чл. 2 и чл. 4 от Договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 год.

§4. Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 19, раздел VI „Предаване и приемане на изпълнението“ от договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 год

§5. Споразумението влиза в сила, считано от 22.05.2017 год.

§6. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от Договор № Д-ОА-294 от 29.12.2016 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Решение № 370 от 30.05.2017 г., по Протокол № 22 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Искър;
2. Констативен протокол от 19.05.2017 г. на дирекция СИРТСУ.

ЕЛ-23 от 33120

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.....  
/инж. Валентин Йорданов/  
Кмет на община Искър

/Хари Найденов/  
Управител на  
„ПСТ ПЛЕВЕН“ ЕООД

2.....  
/Полина Цветкова/  
Главен счетоводител

Съгласувал: .....  
/Мария Иванова/  
Юриисконсулт



## ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр.Искър, ул."Г.Димитров" 38, E-mail: iskar@atlantis.bg, тел.код: 06516, тел.: 24-24, факс: 21-96

УТВЪРЖДАВАМ:  
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР.....  
/ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ/

чл. 23 от ЗЗЛД

### КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 19.05.2017 год. при извършване на текуща проверка относно изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Ремонт на ревизионни шахти по ул.“Райко Даскалов„ и ул.“Георги Димитров“ гр.Искър се установи:

1. До момента са изпълнени и подлежат на асфалтиране 18 /осемнадесет/ броя ревизионни шахти, съгласно предвидените в чл.2 от Договора за СМР №Д-ОА-294/29.12.2016год.;

2. В резултат от направения оглед на трасето по ул.“Райко Даскалов„ и ул.“Георги Димитров“ се констатира, че след изминалия зимен сезон ревизионните шахти при ОК182 и ОК185 също са станали в лошо техническо състояние и представляват реално опасност за преминаващите хора и транспортни средства. РШ при ОК 182 и ОК185 не са предвидени в основния договор.;

3. Предлагаме в срока на Договора за СМР, фирмата изпълнител да отремонтира допълнително двете РШ при ОК 182 и ОК185 при условията за цени, плащания и технически изисквания съгласно действащия договор за СМР и ценовото предложение на Изпълнителя..

Присъствали на проверката:

1. ..... /инж.В.Костова – Директор Дирекция „СИРТСУ“/
2. ..... /инж.С.Георгиева – Гл.инженер в Дирекция“СИРТСУ“ /
3. ..... /Р. Андреев - Главен специалист УТКР, строителство и инвеститорски контрол /

чл. 23 от ЗЗЛД