

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-ОА-250#1, 29.11.2019

към Договор № Д-ОА-250 от 20.09.2019 год.

Днес, 29.11. 2019 год. в гр. Искър, област Плевен между:

1. **ОБЩИНА ИСКЪР** със седалище и адрес на управление – гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. "Георги Димитров" № 38, ЕИК: 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър и Силвия Димитрова Медунска - Директор на дирекция ФСДАО и Главен счетоводител на Общината, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„ЛЮНИК“ ЕООД** гр. Драгоман, със седалище и адрес на управление: област София, община Драгоман, гр. Драгоман 2210 ул. „Синчец“ № 6, с ЕИК 175251156 и ДДС номер BG 175251156, представлявано от **ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ**, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** с Решение № 41/18.09.2019 г. на Кмета на Община Искър за определяне на изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър“, включващи две обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в община Искър”

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради наличието на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно: допълнително възникнали компрометирани места в пътната настилка по улиците, предмет на договор с рег. № Д-ОА-250/20.09.2019 г. Обемът на строително-монтажните работи (СМР) се увеличава и това води до промяна на първоначално предвидените количества СМР, включени в приложенията към договора, както и до промяна в цената, като увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 53 и чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от Договор № Д-ОА-250 от 20.09.2019 год., се сключи настоящото допълнително споразумение към същият с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър“, включващи две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в община Искър”, за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителен обем дейности на обект: „Текущ ремонт на улици в община Искър” в определения в чл. 4, ал. 1 от договора срок и съгласно чл. 7, ал. 5 и ал. 6 от договора. За непредвидените разходи се изготвя настоящото допълнително споразумение със следните мотиви обосноваващи необходимостта от извършване на същите:

Непредвидените разходи възникват във връзка със Заповед № 2/25.10.2019 г., вписана в Заповедната книга на обекта за необходимост от изпълнение на непредвидени количества строително-монтажни работи (СМР) при извършване на текущия ремонт на улици в община Искър. Непредвидените количества строително-монтажни работи са вследствие на възникнали допълнително компрометирани места в пътната настилка по улиците, зададени от страна на Възложителя – Община Искър при изпълнението на договор с рег. № Д-ОА-250 от 20.09.2019 г.

§2. Чл.2 Раздел II „Цена, ред и срокове за заплащане“, чл. 6, ал. 1 от договора се изменя както следва:

Било:

Чл.6. (1) Цената за изпълнение на СМР за Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в община Искър” е в размер на *66 636,93 (шестдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и шест лева и деветдесет и три стотинки) лева без ДДС или 79 964,32 (седемдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и тридесет и две стотинки) лева с ДДС*, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

Става:

Чл.6. (1) Цената за изпълнение на СМР за Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в община Искър” е в размер на *92 974,25 лв. (деветдесет и две хиляди двестотин седемдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС или 111 569,10 лв. (сто и единадесет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и десет стотинки) с ДДС*.

§3. Допълнително възложената работа е в размер на *26 337,32 лв. без ДДС и съответно 31 604,78 лв. с ДДС*.

§4. Извършените по настоящото допълнително споразумение дейности да се отразят при приемането на извършената работа, съгласно чл. 24 - чл. 26, раздел VI „Приемане на работата” от договор № Д-ОА-250 от 20.09.2019 год.

§5. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписването му.

§6. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от Договор № Д-ОА-250 от 20.09.2019 год.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Писмо с вх. рег. № 30-1376-11/25.10.2019 г. на „Люник“ ЕООД гр. Драгоман;
2. Копие на Заповедна книга на строежа;
3. Констативен протокол за възлагане на непредвидени СМР от 25.10.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА ИСКЪР:

чл.23 от ЗЗЛД

1.....
/инж. Валентин Горданов/
Кмет на община Искър

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл.23 от ЗЗЛД

.....
/Любомир Лазаров/
Управител на
„ЛЮНИК“ ЕООД гр. Драгоман

чл.23 от ЗЗЛД

2.....
/Силвия Медунска/
Директор на дирекция ФСДАО и
Главен счетоводител

чл.23 от ЗЗЛД


Съгласува...
/Мария Иванова/
Юриисконсулт

"ЛЮНИК" ЕООД

гр. Драгоман ул. Синчец №6 тел: 0888 718 400

изх. № 334/25.10.2019

ДО
ОБЩИНА ИСКЪР
ГР. ИСКЪР
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 38



НА ВНИМАНИЕТО НА
Г-Н ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР

Относно: Договор за изпълнение на СМР №Д-ОА-250/ от 20.09.2019г. с предмет:
„Текущ ремонт на улици в Община Искър“

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

В качеството си на Изпълнител на горесцитирания Договор и във връзка със Заповед в Заповедната книга на обекта за необходимостта от изпълнение на непредвидени количества строително-монтажни работи, на основание чл.7, ал.6 от Договора, внасяме за утвърждаване Констативен протокол за възлагане на непредвидени строително-монтажни работи при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър:


Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в Община Искър“.

Непредвидените количества строително-монтажни работи са вследствие възникнали допълнително компрометирани места в пътната настилка по улиците зададени от страна на Община Искър при изпълнение на Договор за СМР №Д-ОА-250/20.09.2019г. и са съобразени с изискванията на чл.7, ал.3 от Договора.

На основание гореизложеното очакваме да подпишем допълнително споразумение към Договор за СМР №Д-ОА-250/20.09.2019г.

Приложение: КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
НЕПРЕДВИДЕНИ СМР.


чл. 23 от ЗЗЛД

С уважение,

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ –
УПРАВИТЕЛ НА „ЛЮНИК“ ЕООД

чл.23 от ЗЗЛД



Строеж: „Текущ ремонт на улици Община Искър”
Местонахождение: гр.Искър, Община Искър
Възложител: Община Искър
Строител: "ЛЮНИК" ЕООД
Договор: №Д-ОА-250/ 20.09.2019г

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР

Днес 25.10.2019 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Радослав Андреев - инвеститорски контрол и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Любомир Лазаров - управител на "ЛЮНИК" ЕООД, на основание чл.7, ал.6 от Договора №Д-ОА-250/20.09.2019г. подписаха настоящия протокол, отразяващ необходимите непредвидени СМР за изпълнение на обекта.

№	ВИДОВЕ СМР	един. мярка	По количествено-стойностна сметка (По Договор)			Необходимост от изпълнение СМР		Стойност с недостиг по договор „+“ / с остатък по договор „-“ / в лева без ДДС/	
			количество	единична цена (лв.)	стойност (лв.)	количество	стойност (лв.)		
I. УЛИЦА „ХРИСТО БОТЕВ“ - ГР. ИСКЪР;									
I. ЗЕМНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ									
1	Изкоп с багер земни почви с нагов. на транспорт, транспортиране, разтоварване и оформяне	м3	72,00	5,78	416,16	59,40	343,33	-12,60	-72,83
2	Подравняване и уплътняване земно легло - мех.	м2	225,00	1,05	236,25	296,77	311,61	71,77	75,36
II.									
1	Основа от несорт.трошен камък с подобрена зърнометрия /минералбетон/ вкл.доставка на материала	м3	28,00	38,47	1077,16	14,92	573,97	-13,08	-503,19
2	Доставка и полагане на баластра 0 - 63 мм за пътна основа, вкл. всички свързани с това разходи	м3	46,00	25,32	1164,72	44,59	1129,02	-1,41	-35,70
3	Фрезование асф.настилка, включително транспорт	м2	225,00	9,38	2110,5	296,77	2783,70	71,77	673,20

4	Направа на дъждоприемни решетки, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	4,00	412,56	1650,24	4	1650,24	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на тръби за отводняване на пътного платно ф200 с якост SN8	м	55,00	48,34	2658,7	9	435,06	-46,00	-2223,64
III.									
3	Производство, доставка и полагане на пътна асф смес машинно с наръване и всички свързани с това разходи 4 см.	м2	225,00	15,42	3469,5	296,77	4576,19	71,77	1106,69
4	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см. , вкл. Всички свързани с това разходи	м2	225,00	15,15	3408,75	296,77	4496,07	71,77	1087,32
					16191,98		16299,19		107,21
2. Улица „Мургаш“ - гр. Мекър;									
1	Изкоп с багер земни почви с натов. на транспорт, транспортиране, разтоварване и оформяне	м3	20,00	5,78	115,6	18,41	106,41	-1,59	-9,19
2	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	52,00	26,12	1358,24	68,09	1778,51	16,09	420,27
3	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	176,40	9,38	1654,63	365,75	3430,73	189,35	1776,10
4	Подравняване и уплътняване земно легло - мех.	м2	200,00	1,05	210	299,61	314,59	99,61	104,59
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон със средна дебелина 5 см, вкл. изрязване, почистване, наръване с битумна емулсия, доставка, полагане, уплътняване, обработка на фугата и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	200,00	19,8	3960	299,61	5932,28	99,61	1972,28
6	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	12,60	38,47	484,72	18,41	708,23	5,81	223,51
					7783,19		12270,75		4487,56

3. Улица „Кънчо Илиев“ - гр. Искър;									
1	Ръчно изкръпване на единични дупки и деформации на настилка с пълтен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	85,00	26,12	2220,2	163	4257,56	78,00	2037,36
2	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	59,50	9,38	558,11	163	1528,94	103,50	970,83
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкръпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	4,50	38,47	173,12	8,18	314,69	3,68	141,57
					2951,43		6101,19		3149,76
Полобект:4. Улица „Въло Йончев“ - гр. Искър;									
1	Ръчно изкръпване на единични дупки и деформации на настилка с пълтен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	27,50	26,12	718,3	190,86	4985,26	163,36	4266,96
2	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	19,30	9,38	181,03	181,69	1704,25	162,39	1523,22
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкръпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	1,38	38,47	53,09	9,55	367,39	8,17	314,30
					952,42		7056,90		6104,48
Полобект:5. Улица „Петър Берон и Мара Балева, Отец Паисий“ - гр. Искър;									
1	Ръчно изкръпване на единични дупки и деформации на настилка с пълтен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	28,00	26,12	731,36	53,59	1399,77	25,59	668,41

2	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	12,60	9,38	118,19	36,57	343,03	23,97	224,84
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	0,90	38,47	34,62	2,71	104,25	1,81	69,63
					884,17		1847,05		962,88
Подобект:6. Улица „Христо Наумов“ - гр. Искър;									
1	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	154,85	26,12	4044,68	403,59	10541,77	248,74	6497,09
2	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	108,40	9,38	1016,79	317,99	2982,75	209,59	1965,95
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	3,78	38,47	145,42	20,84	801,71	17,06	656,30
					5206,89		14326,23		9119,34
Подобект:7. Улица „Цвятко Георгиев“ - гр. Искър;									
1	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	12,00	26,12	313,44	13,59	354,98	1,59	41,54
2	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	8,50	9,38	79,73	0	0,00	-8,50	-79,73
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	0,60	38,47	23,08	0,68	26,16	0,08	3,08
					416,25		381,14		-35,11

Подобект:8. Улица „Валентина терешкова“ - гр. Искър;										
1	Ръчно изкървяване на единични лупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	25,75	26,12	672,59	34,96	913,16	9,21		240,57
2	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	18,30	9,38	171,65	18,54	173,91	0,24		2,25
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкървяването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	1,30	38,47	50,01	1,79	68,86	0,49		18,85
					894,25		1155,92			261,67
Подобект:9. Улица „Никола Вапцаров и част от ул.Димитър Благоев“ - с.Староселци, Община Искър;										
1	Ръчно изкървяване на единични лупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	347,60	26,12	9079,31	236,32	6172,68	-111,28		-2906,63
2	Фрезование на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезования материал на 2 км.	м2	243,35	9,38	2282,62	165,17	1549,29	-78,18		-733,33
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкървяването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	8,90	38,47	342,38	8,87	341,23	-0,03		-1,15
					11704,31		8063,20			-3641,11
Подобект:10. Улица „Хан Аспарух“ -с.Долни Луковит, Община Искър;										
1	Изкоп с багер земни почви с напов. на транспорт, транспортниране, разтоварване и оформяне	м3	16,80	5,78	97,1	0	0,00	-16,80		-97,10

2	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	177,20	26,12	4628,46	73,28	1914,07	-103,92	-2714,39
3	Фрезозване на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезозвания материал на 2 км.	м2	241,65	9,38	2266,68	380,5	3569,09	138,85	1302,41
4	Машинно полагане на шпътен асфалтобетон със средна дебелина 5 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане, уплътняване, обработка на фугата и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	168,00	19,8	3326,4	380,5	7533,90	212,50	4207,50
5	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	4,40	38,47	169,27	22,72	874,04	18,32	704,77
					10487,91		13891,10		3403,19
Подобект.11. Улица „Цар Иван Асен I и ул.Цар Освободител“ - с.Долни Луковит, Община Искър;									
1	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязане, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	209,05	26,12	5460,39	233,67	6103,46	24,62	643,07
2	Фрезозване на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезозвания материал на 2 км.	м2	146,35	9,38	1372,76	177,54	1665,33	31,19	292,56
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	6,65	38,47	255,83	11,77	452,79	5,12	196,97
					7088,98		8221,58		1132,60

Подобект: 12. Улица „Джирин“ - с. Долни Луковит, Община Девняр;									
1	Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с шпътен асфалтобетон с дебелина средно 4 см, вкл. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на асфалтовата смес, обработка на фугата между нов и стар асфалт и извозване на отпадъците на 2 км.	м2	60,00	26,12	1567,2	119,8	3129,18	59,80	1561,98
2	Фрезозване на асф. настилка, в т.ч. и извозване на фрезозвания материал на 2 км.	м2	48,00	9,38	450,24	0	0,00	-48,00	-450,24
3	Доставка и уплътняване на несортиран трошен камък 0/40 мм, преди изкърпването, със средна дебелина 5 см., вкл. уплътняване	м3	1,50	38,47	57,71	6	230,82	4,50	173,11
					2075,15		3360,00		1284,85
					66636,93				26337,32
Обща стойност на непревидени СМР в лева без ДДС: 26337,32									
ДДС 20% на непревидени СМР в лева: 5267,46									
Обща стойност на непревидени СМР в лева с ДДС: 31604,78									

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЧЛ. 23 ОТ ЗЗЛД

/Радослав Андреев/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ЧЛ. 23 ОТ ЗЗЛД